TAŞPAZAR CAMİİ ŞANTİYESİ

AYLIK SAHA FAALİYET RAPORU

25 Eylül - 24 Ekim 2026 | Aksaray / Merkez | 9248 Ada 3 Parsel

DÖNEM ÖZETİ

Takvim dönemi	30 gün: 25.09.2026 - 24.10.2026
Kayıt bulunan gün	24 gün; günlük rapor veya fotoğraf kaydı mevcut
Kaynakta kayıt bulunmayan günler	26-28 Eylül; 10, 14 ve 18 Ekim. Bu durum çalışılmadığını göstermez.
Ana iş akışı	Saha hazırlığı ve hafriyat; Jet Grout; temel altı hazırlık/grobeton; PVC membran yalıtımı ve test havuzu hazırlığı.
Zaman yaklaşımı	Raporda açıkça bulunan saatler aynen korundu. Saat verilmeyen iş kalemlerine mesai içinde tahmini sıra saatleri atandı ve tahmini olarak etiketlendi.

ÖNE ÇIKAN DOĞRULANMIŞ KAYITLAR

05 Ekim: Ø24 donatı sevkiyatı 54.100 kg (24.600 + 29.500 kg); Jet Grout imalatına geçiş ve 12 kazık.

09 Ekim: Saha bildirimiyle Jet Grout toplamı 195 adet; kule vinç kaidesine 40 m3 beton dökümü. İrsaliye/deney teyidi raporda ayrıca istenmiş.

16 Ekim: C16 grobeton dökümü kısmen tamamlandı; 18:30 durum kaydı.

19-24 Ekim: Geotekstil/PVC membran uygulaması. 23 Ekimde 125 m2 test havuzu hazırlandı; 24 Ekim itibarıyla nihai su testi sonucu kaydedilmedi.

22 Ekim: Belediye kontrol ekibi inceleme yaptı; nihai kontrol/onay belgesi mevcut kayıtlarda yok.

Bu derleme, iletilen günlük raporlar, fotoğraflar ve saha bilgilerini tek kronolojide toplar. İmzalı/teknik onaylı kayıtların yerine geçmez; doğrulanmayan miktar ve test sonuçları tamamlanmış gibi gösterilmemiştir.

RAPOR TAKVİMİ ÇİZELGESİ

Gün kutusu rapor gününü, fotoğraf gününü veya gönderilen arşivde kayıt bulunmayan tarihi gösterir.

25-30 EYLÜL 2026

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
				25 FOTO	26 KAYIT YOK	27 KAYIT YOK
28 KAYIT YOK	29 FOTO	30 FOTO				

EKİM 2026 - 1-24 EKİM DÖNEMİ

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
			1 FOTO	2 FOTO	3 RAPOR	4 RAPOR
5 RAPOR	6 RAPOR	7 RAPOR	8 RAPOR	9 RAPOR	10 KAYIT YOK	11 RAPOR
12 RAPOR	13 RAPOR	14 KAYIT YOK	15 RAPOR	16 RAPOR	17 RAPOR	18 KAYIT YOK
19 RAPOR	20 RAPOR	21 RAPOR	22 RAPOR	23 RAPOR	24 RAPOR	

RAPOR - günlük faaliyet raporu	FOTO - fotoğraf gözlemi / günlük rapor yok	KAYIT YOK - gönderilen kaynakta kayıt yok

Tarih aralığı 30 gündür. 26-28 Eylül ile 10, 14 ve 18 Ekim için sunulan belgelerde kayıt bulunmamaktadır; bu günler çalışma yapılmadı diye yorumlanmamıştır.

KRONOLOJİ | 25 EYLÜL - 9 EKİM

25.09.2026	11:41 / 14:13 / 15:39 (kaynakta yazılı)	Hafriyat hazırlığı, saha işaretleme ve kot çalışmaları; fotoğraf saatleri 11:41, 14:13, 15:39. Öncesi genel görünümde saat yok.
29.09.2026	11:49 (kaynakta yazılı)	Ekskavatör ve ölçüm ekipmanı ile saha çalışması; fotoğraf kaydı 11:49.
30.09.2026	09:06 (kaynakta yazılı)	Ekskavatörle hafriyat ve zemin düzenleme; fotoğraf kaydı 09:06.
01.10.2026	16:21 (kaynakta yazılı)	Saha hazırlığı/mobilizasyon kapsamında kalıp ve hazırlık düzeni; fotoğraf kaydı 16:21.
02.10.2026	10:24 / 16:21 (kaynakta yazılı)	Aplikasyon ve kot işaretleme; sondaj/zemin ekipmanı, hafriyat ve araçlar; fotoğraf saatleri 10:24, 16:21.
03.10.2026	09:20 / 12:15 / 12:45 / 18:33 (kaynakta yazılı)	Silobas alanındaki zemin çökmesine müdahale ve yeniden betonlama; saha tesviyesi/mıcır, hafriyat, şantiye suyu bağlantısı ve ilk demir sevkiyatı. Fotoğraflar 09:20, 12:15, 12:45, 18:33.
04.10.2026	14:00 (tahmini sıra saati: öğleden sonra hafriyat)	Pazar günü sınırlı saha faaliyeti; öğleden sonra hafriyat. Betonun priz süresi nedeniyle silobas kurulumu yapılmadı. Fotoğraflar 06:35 ve 18:00 (18:00 kaydında iki görsel).
05.10.2026	09:00 / 10:00 / 15:00 / 15:30 / 16:00 / 17:30 (kaynakta yazılı)	Hafriyat/tesviye ve geri dolgu toprağı stoklama; Ø24 demir sevkiyatı 54.100 kg; Jet Grout sistemi kuruldu, yaklaşık 16:00'da üretime geçildi ve 12 kazık yapıldı. Fotoğraflar 09:00, 10:00, 15:00, 15:30, 17:30.
06.10.2026	07:00 / 08:30 / 10:30 / 12:15 / 18:20 / 20:15 (kaynakta yazılı)	Yağışlı başlangıç; konteyner nakli, mobilizasyon, silo çimento beslemesi, Jet Grout, hafriyat ve demir sevkiyatı. Rapor saatleri: 07:00, 08:30, 10:30, 12:15, 18:20, 20:15.
07.10.2026	08:30 / 11:20 / 13:15 / 14:45 / 16:30 (kaynakta yazılı)	Jet Grout ve hafriyat; çevre paneli karkas hazırlığı, kırmataş stoklama. Rapor saatleri 08:30, 11:20, 13:15, 14:45, 16:30.
08.10.2026	08:30 / 10:30 / 13:30 / 15:30 (tahmini sıra saatleri)	Hafriyat/temel sahası düzenleme, Jet Grout, donatı sevkiyatı ve indirme, mobilizasyon, çevre paneli ve malzeme stoklama.
09.10.2026	08:30 / 09:30 / 10:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 (tahmini sıra saatleri)	Jet Grout toplam 195 adet tamamlandı; ekipman söküm/tahliye; kule vinç kaidesi kalıp-donatı ve 40 m3 beton; demir hazırlığı, hafriyat, çakıl serimi, çevre panel işleri.

Sıra saati hesaplaması: Mesai 08:00-17:30, öğle arası 12:00-13:00 kabul edilmiştir. Tahmini sıra saatleri iş kalemlerinin rapordaki akış sırasına göre verilmiştir; fotoğrafın gerçek çekim saati anlamına gelmez. Kaynakta saat yazılıysa o saat esas alınır.

KRONOLOJİ | 11 - 24 EKİM

11.10.2026	09:00 / 10:30 / 14:00 (tahmini sıra saatleri; görsel kayıt 17:45)	Jet Grout kolon başlarının test/numune için açılması, temel donatı hazırlığı, çevre panelleri, kule vinç kaidesi ve saha düzeni. Görsel kayıt 17:45.
12.10.2026	08:30 / 10:30 / 13:30 / 15:30 (tahmini sıra saatleri)	Jet Grout test/karot hazırlığı ve temizlik; temel kazısı temizliği/tesviye; demirlerin vinçle indirilmesi; çevre paneli ve giriş kapısı; jeneratör getirildi, bağlantı/devreye alma teyitsiz.
13.10.2026	08:30 / 10:30 / 13:30 / 15:30 (tahmini sıra saatleri)	Temel kazısı tesviyesi, stabilize malzeme sevkiyatı/serimine başlama, donatı hazırlığı ve saha-kalıp organizasyonu.
15.10.2026	08:30 / 10:30 / 13:30 / 15:30 (tahmini sıra saatleri)	Temel zemin tesviyesi, mıcır serimi; asansör kuyusunda su ve tahliye çalışması gözlemi; temel donatı hazırlığı.
16.10.2026	08:30 / 09:20 / 09:45 / 14:00 / 16:45 / 18:30 (kaynakta yazılı)	Donatı hazırlığı/aktarımı, temel tabanı tesviyesi ve sıkıştırma; C16 grobeton dökümü kısmen tamamlandı. Saatler: 08:30, 09:20, 09:45, 14:00, 16:45, 18:30.
17.10.2026	09:00 / 10:30 / 13:30 / 14:34 / 15:30 (yalnız 14:34 rapor saatidir; diğerleri tahmini sıra saatleri)	Grobeton yüzeyi ve yağış sonrası su birikintileri; minare/asansör kuyusu kazısı, çevre kalıbı, izolasyon malzemesi kabulü, donatı aktarımı. 14:34'te 10 m3 C16/20 beton siparişi iletildi; teslim/döküm miktarı teyitsiz.
19.10.2026	08:30 / 09:30 / 15:10 (kaynakta yazılı)	Geoser PVC membran ve geotekstil sevkiyatı; yalıtım serimine başlanması ve birleşim çalışmaları. Kaynak saatleri 08:30, 09:30, 15:10.
20.10.2026	08:30 / 10:30 / 13:30 / 15:30 (tahmini sıra saatleri)	PVC membran ve birleşim çalışmaları; iki ayrı temel alanında grobeton; donatı kesim/büküm hazırlığı; kalıp malzemesi indirme. Miktar/sınıf fişle teyit edilecek.
21.10.2026	08:30 / 10:30 / 13:30 / 15:30 (tahmini sıra saatleri)	Temel su yalıtım örtüsü ve detayları; çevre kalıbı/destekleri; donatı kesim-büküm-istif hazırlığı. Fotoğraf saatleri doğrulanmamış.
22.10.2026	08:30 / 10:30 / 13:30 / 15:30 (tahmini sıra saatleri)	Membran/kenar detayları ve donatı hazırlığı; belediye kontrol ekibi inceleme yaptı. Nihai onay belgesi yok; asansör kuyularında su mevcut.
23.10.2026	08:30 / 10:30 / 13:30 / 15:30 (tahmini sıra saatleri)	Asansör kuyularında fazla toprağın alınması; 100 m2 ve 25 m2 olmak üzere toplam 125 m2 su testi havuzu hazırlığı; demir hazırlığı ve mobil vinçle saha içi aktarım. Test sonucu teyitsiz.
24.10.2026	08:30 / 10:30 / 13:30 / 15:30 (tahmini sıra saatleri)	Asansör kuyusu su tahliyesi için motor kuruldu; PVC membran test havuzları ve yalıtım alanları kontrol/iyileştirme; bodrum perde kalıbı hazırlığı. Demir ekibi çalışmadı; testin nihai sonucu yok.

Sıra saati hesaplaması: Mesai 08:00-17:30, öğle arası 12:00-13:00 kabul edilmiştir. Tahmini sıra saatleri iş kalemlerinin rapordaki akış sırasına göre verilmiştir; fotoğrafın gerçek çekim saati anlamına gelmez. Kaynakta saat yazılıysa o saat esas alınır.

AYLIK TEKNİK DEĞERLENDİRME

İmalat ve saha akışı

Mobilizasyon ve zemin hazırlığı: Dönemin ilk kısmında hafriyat, saha tesviyesi, aplikasyon/kot işaretleme, agrega stoklama, çevre paneli ve geçici saha düzeni yürütüldü. 03 Ekimde silobas alanındaki zemin çökmesine müdahale edildi; alan yeniden düzenlenip betonlandı.

Jet Grout: Sistem 05 Ekimde kuruldu ve üretim aşamasına geçti. 09 Ekim raporu toplam 195 adet imalatın tamamlandığını bildiriyor. Bu miktar rapor beyanıdır; uygulama föyü/teknik kabul belgeleriyle mutabakat ayrıca gerekir.

Temel hazırlığı ve grobeton: Donatı malzemesi 05 Ekimde iki tırla toplam 54.100 kg olarak kaydedildi. 16 Ekimde C16 grobeton kısmen döküldü. 17 Ekimde 10 m3 C16/20 siparişi verildi ancak teslim ve döküm miktarı doğrulanmadı. 20 Ekimde iki alanda grobeton dökümü raporlandı; miktar ve sınıf fişle kesinleştirilmedi.

Su yalıtımı ve takip: 19 Ekimde PVC membran ve geotekstil sahaya geldi, serim başladı. 19-24 Ekim arasında serim, birleşim/kenar detayları ve test havuzu hazırlıkları kaydedildi. 23 Ekimde test alanı 125 m2 olarak bildirildi. 24 Ekimde havuzlar ve uygulama alanları kontrol edildi; nihai test sonucu yok.

Asansör kuyuları ve kontrol: Ekim ortasından 23 Ekim kaydına kadar kuyu suyu/temizliği takip edildi. 24 Ekimde tahliye için su motoru kuruldu; kayıtta tahliyenin tamamlandığı açıkça teyit edilmiyor. 22 Ekim belediye incelemesi kayda geçmiş, ancak nihai onay belgesi sunulmamıştır.

Teyit bekleyen başlıklar

• Jet Grout imalat föyleri ve teknik kabul/test belgeleri; 195 adet toplamın mutabakatı.

• 05 Ekim demir sevkiyat irsaliyeleri ve stok mutabakatı; sonraki sevkiyatların kesin tonajları.

• 16, 17 ve 20 Ekim beton fişleri, sınıf ve fiilî döküm miktarları.

• PVC membran birleşim kontrolü ve su sızdırmazlık testinin sonucu; nihai belediye kontrol/onay belgesi.

• Asansör kuyularında su tahliyesinin tamamlanma durumu; personel sayıları, makine saatleri ve günlük İSG kayıtları.

Rapor Takvimi / İş Planlama Takvimi ayrımı

Bu çizelge yalnızca geçmiş rapor ve fotoğraf kayıtlarını gösterir. Raporların içinde geçen sonraki iş programı notları ikinci takvime otomatik aktarılmamıştır. Saat bulunmayan faaliyetler için takvimde gösterilen zamanlar tahmini sıra saatidir.

Rapor dönemi: 25.09.2026-24.10.2026 | Kayıt kapsamı: kullanıcı tarafından iletilen toplu resimli rapor, resmî/daily report dosyaları ve günlük fotoğraf kayıtları. Aynı tarihli tekrarlar tek kayda indirgenmiştir.